

Nombre PIP: Mejoramiento e Instalación de Servicios Turísticos Públicos en el recorrido del atractivo turístico Monumento Arqueológico de Pisac distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento del Cusco

Informado al: 30 de junio de 2017.

A.1 COORDINADOR GENERAL : Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Último Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 255602
Prod/Proy : 2250007
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00006
Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento acceso vehicular al S.A. Pumamarca (3.30 km)
 Construcción del parador turístico en Pumamarca (200m2)
 Implementación de señalización turística integral (30 unid.)
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2510ml)
 Restauración de andenerías en Pumamarca
 Acciones de sensibilización e involucramiento
 Acciones de capacitación y monitoreo a emprendedores
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y
 Recursos determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Pisac


Distrito : Pisac

Provincia : Calca

Presupuesto :

Ppto. Aprobado :	S/.	38,544,367.00
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :	S/.	
Ppto. Aprobado :	S/.	
Ppto. Total Costo Directo:	S/.	31,907,199.60
Total Costos Indirectos:	S/.	6,637,167.40

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac



Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

Ppto. ejecutado años anteriores :	S/.	0.00
PIM para el año 2017 :	S/.	14,463,462.00
Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)		

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2015		0.00%	846,517.00	2.65%	31,060,682.60
1	A diciembre 2016		0.00%	5,804.80	0.02%	31,054,877.80
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
6	A mayo 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
6	A junio 2017		0.00%		0.00%	31,054,877.80
TOTAL		0.00	0.00%	852,321.80	0.02%	0.00

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
14,463,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463,462.00

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras

Recomendaciones

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

Nombre PIP: Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición final para el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba - Región Cusco .

Informado al: 30 de JUNIO de 2017.

A.1 COORDINADOR GENERAL : Econ Yenesi Ojeda Alvarez.

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha: 24 al 27 noviembre 2015

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 237756

Prod/Proy : 2197999

Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO

Meta SIAF del 2016 : 00003

Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.

Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS

Apropiado reaprovechamiento de RRSS

Apropiada disposición final de los RRSS

Eficiente gestión administrativa y financiera

Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y

Recursos determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Jahuacollay

Distrito : Urubamba

Provincia : Urubamba

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/.

8,680,363.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.

Ppto. Total Costo Directo: S/.

7,395,637.00

Total Costos Indirectos: S/.

1,284,726.00

Ppto. ejecutado años anteriores : S/.

69,616.76

PIM para el año 2017

12,469,984.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Aprobación Expediente	Resolución	RES.DIR. 0325.DE.COPESCO/GRC	25/11/2016
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	69,616.76	0.94%	7,326,020.24
2	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
3	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,326,020.24
4	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.20%	7,310,920.24
5	A abril 2017		0.00%	221,500.00	3.00%	7,089,420.24
6	A mayo 2017		0.00%	9,741.00	0.13%	7,079,679.24
7	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	7,079,679.24
TOTAL		0.00	0.00%	315,957.76	4.27%	0.00

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
12,539,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,539,600.76

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
240	01/07/2017	30/03/2018			0	0
						TIEMPO EJECUCION

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Esta pendiente la firma de contrato para su ejecución

Recomendaciones

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisición sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

Nombre PIP: Ampliación, mejoramiento del sistema de la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos de Calca, Lamay, Coya, Pisac, San Salvador y Taray de la provincia de Calca- Región Cusco.

Informado al: 30 de junio de 2017.

A.1 COORDINADOR GENERAL : Econ Yenesi Ojeda Alvarez.

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 237591
Prod/Proy : 2197998
Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO
Meta SIAF del 2017 : 00002
Meta Fisica (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Adecuado almacenamiento y barrido de RRSS.
Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte de RRSS
Apropiado reaprovechamiento de RRSS
Apropiada disposición final de los RRSS
Eficiente gestión administrativa y financiera
Adecuadas prácticas de manejo de RRSS de la población

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Yanahuaylla

Distrito : Calca

Provincia : Calca

Presupuesto :

Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/.

6,611,849.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado de Expediente Técnico Modificado: S/.


Ppto. Total Costo Directo: S/.

5,924,822.00

Total Costos Indirectos: S/.

687,027.00

Fotos de acciones ejecutadas:



Video - material de socialización



Foto de pasantías Kimbiri fecha: 24 al 27 noviembre 2015

Ppto. ejecutado años anteriores : S/.

597,193.65

PIM para el año 2017 : S/.

5,312,461.00

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Aprobación Expediente	Resolución	CONSORCIO GEOCONSUL-GETINSA	30/06/2017
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Exp. Técnico)

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
01	A diciembre 2016		0.00%	597,193.65	10.08%	5,327,628.35
02	A enero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
03	A febrero 2017		0.00%	0.00	0.00%	5,327,628.35
04	A marzo 2017		0.00%	15,100.00	0.25%	5,312,528.35
05	A abril 2017		0.00%	177,400.00	2.99%	5,135,128.35
06	A mayo 2017		0.00%	149,541.00	2.52%	4,985,587.35
07	A junio 2017		0.00%	0.00	0.00%	4,985,587.35
	TOTAL	0.00	0.00%	939,234.65	15.85%	0.00

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
5,909,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909,654.65

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
240	01/09/2017	30/05/2018			0	0
						TIEMPO EJECUCION

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

El expediente tecnico se encuentra con informe para aprobacion de expediente

Recomendaciones

- Se recomienda agilizar el proceso de aprobacion de expediente.

Mantener el PIP mientras se cuente con el acuerdo entre el Banco Mundial y el Gobierno de Peru respecto a la ejecucion del proyecto.

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisicion sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecución.

Nombre PIP: Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del monumento arqueológico de Ollantaytambo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco.

Informado al: 30 de junio de 2017.

A.1 COORDINADOR GENERAL : Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.

00/00

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 260407

Prod/Proy : 2250100

Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO

Meta SIAF del 2017 : 00008

Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac (7.60 km)
 Construcción Centro de Interpretación del P.A. Pisac. (400m2)
 Implementación de señalización turística integral (70 unid.)
 Const. de parador turístico en sector de Qanturaqay (3100m2)
 Acond. plaza artesanal, comercio artesanal y ss.hh. (1470m2)
 Acondicionamiento del accesos y rutas peatonales (2710ml)
 Construcción de pasarela peatonal sobre el río Jatun Mayo
 Reforzam. estructural y restauración de muros prehispánicos
 Acciones de sensibilización con involucrados.
 Fortalecimiento de capacidades en gestión y manejo turístico

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : Ollantaytambo

Distrito : Ollantaytambo

Provincia : Urubamba

Presupuesto :

Ppto. Aprobado : S/.

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado : S/.

Ppto. Total Costo Directo: S/.

Total Costos Indirectos: S/.

4,939,020.00

725,542.04

4,213,477.96

Ppto. ejecutado años anteriores : S/.

PIM para el año 2017 : S/.

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

44,622.40

2,581,635.00

Fotos de acciones ejecutadas:



Foto Mejoramiento del acceso vehicular al C.A. Pisac

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Aprobación Expediente	Resolución		
Designación de Residente de obra	Memorándum		
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)		
Designación de Supervisor	Memorándum		
Aprobación Adicionales	Resolución(es)		
Entrega de Terreno	Acta		
Inicio de Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Paralización Temporal del Proyecto	Acta		
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)		
Conclusión del Proyecto	Acta		

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	44,622.40	6.15%	680,919.64
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	680,919.64
6	A mayo 2017		0.00%	16,586.00	2.29%	664,333.64
7	A junio 2017		0.00%	13,752.00	1.90%	650,581.64
	TOTAL	0.00	0.00%	74,960.40	10.33%	0.00

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones)

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
2,626,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,257.40

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Esta pendiente la entrega del Expediente Tecnico para la ejecucion del PIP

Recomendaciones

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

Nombre PIP: Mejoramiento de servicios turísticos de observación del paisaje integral del Cusco - Circuito Valle Sagrado, distritos San Sebastián, Pisac y Huayllabamba, de Las Provincias Cusco, Calca y Urubamba, Departamento de Cusco

Informado al: 30 de junio de 2017.

A.1 COORDINADOR GENERAL : Econ Yenesi Ojeda Alvarez

Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro.

00/00

Fotos de acciones ejecutadas:



Acondicionamiento Turístico Pisac

A.2 SUPERVISOR

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:

00/00

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 255893

Prod/Proy : 2250016

Unidad Ejecutora : PER PLAN COPESCO

Meta SIAF del 2,017 : 00007

Meta Física (resumen) : Descripción de los Componentes del Proyecto;

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Corao

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Pisac

Acondicionamiento e implementación de mirador, estacionamiento y señalización en el Mirador de Racchi

Acciones de sensibilización con involucrados

Acciones de promoción y difusión

Fuente de Financiamiento :

Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito Externo y Recursos determinados

Modalidad de Ejecución :

Por contrato

Ubicación:

Localidad : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Distrito : San Sebastián, Pisac y Huayllabamba.

Provincia : Cusco Calca y Urubamba

Presupuesto :

Ppto. Aprobado : S/.

2,940,130.00

Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/.

Ppto. Aprobado : S/.

Ppto. Total Costo Directo:

Total Costos Indirectos:

S/.

S/.

431,905.10

2,508,224.90

Ppto. ejecutado años anteriores : S/.

PIM para el año 2017 : S/.

Total PEA (Personal Técnico, Administrativo y Obrero)

0.00

811,047.00

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Aprobación Expediente	Resolución	
Designación de Residente de obra	Memorándum	
Prorroga en el Plazo de Ejecución	Resolución(es)	
Designación de Supervisor	Memorándum	
Aprobación Adicionales	Resolución(es)	
Entrega de Terreno	Acta	
Inicio de Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Paralización Temporal del Proyecto	Acta	
Paralización de Proyecto / Reinicio	Acta(s)	
Conclusión del Proyecto	Acta	

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Últimos 02 meses y el actual).

Nro.	Meses	AVANCE FISICO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		SALDO Financiero
		Presupuesto	Porcentaje c/r al C.D.	Presupuesto	Porcentaje	
1	A diciembre 2016		0.00%	83,630.00	3.33%	348,275.10
2	A enero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
3	A febrero 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
4	A marzo 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A abril 2017		0.00%		0.00%	348,275.10
5	A mayo 2017		0.00%	18,500.00	0.74%	329,775.10
6	A junio 2017		0.00%	37,000.00	1.48%	292,775.10
	TOTAL	0.00	0.00%	139,130.00	5.55%	0.00

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante evaluaciones

Aporte Gob. Regional	Otros Aportes	Mayores Metrados	Partidas Nuevas / Adicionales	Deductivos	TOTAL MODIF.
811,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,047.00

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	EJECUTADO	PARALIZADO	AMPLIACIÓN	TOTAL MODIF.
					0	0
						TIEMPO EJECUCION

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones

Se observa riesgo medio en caso se encuentren estos asentamientos arqueológicos en zonas que involucran directamente los estudios y obras
Las exigencias del Banco Mundial, respecto a los procesos de selección, son susceptibles a demoras.

Recomendaciones

Los proyectos que ejecute el PER PLAN COPESCO – PRODER deberán elaborarse y aprobar conforme al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente, aprobado mediante DS N° 003-2014-MC, de fecha 04 de octubre de 2014. Asimismo menciona la Ley 30230, que en su artículo 60° hace referencia a la autorización del Ministerio de Cultura

- Se recomienda mayor apoyo administrativo en los procesos de adquisicion sobre los requerimientos que se solicito oportunamente para ser realizados según el cronograma de ejecucion.